

Информация региональной электросетевой компании ТОО "Энергосистема"(передача и распределение электрической энергии) об исполнении инвестиционной программы за 1- полугодие 2015 г.

Инвестиционная программа утверждена приказом № 3-Од от 29 октября 2014 года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области и согласована Управлением энергетики

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг				Сумма инвестиционной программы					Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях	План 2015г. (тыс. тенге)	План 1 полугодие 2015г. (тыс. тенге)	Факт 1 полугодие 2015г. (тыс. тенге)	отклонение(1 полугодие 2015г.)	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
										Амортизация	Прибыль		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	передача и распределение энергии по Актыбинской области	ПС 110/10 кВ "41 разъезд" - замена КРУН-10кВ на К-59 шатрового типа на 1 СШ-10кВ, 2 СШ-10кВ.	шт.	1	155 579		7 846	7 846	досрочная поставка оборудования	7 846			
2		ПС 110/35/10кВ "Саздинская"- замена МВ-35кВ "ТПП-1", "ТПП-2", "Западная", "Жилгородок-1" на ВГБЭ-35кВ -4шт.	шт.	4	32 853		7 180	7 180	досрочная поставка оборудования	7 180			
		ПС 35/10 кВ "Комсомольская" реконструкция ОРУ-35 кВ с установкой ЛВ-35 кВ, СВ-35 кВ, ТН-35 кВ	шт.	2	39 782								
		Реконструкция и усиление ВЛ 110кВ "Мугоджары-Котргас"	км	12,72км	228 900		440	440		440			
		Реконструкция ВЛ-35 кВ "Караул-кельды-Жаркымыс"	км	117,7 км	178 678		35 691	35 691	досрочная поставка оборудования	35 691			
		Реконструкция по средствам диспетчерского и технологического управления	шт.	173	3 672	3 672	1848	-1 824	экономия сложилась по цене оборудования	1848			
		Монтаж и реконструкция городских электрических сетей	км	4,89 км;1 ед.; 2,2 км	42 973		5 742	5 742	досрочная поставка оборудования и материалов	5 742			
		Внедрение новой автотехники	ед.	12	114 360	70 360	70 771	411	перерасход сложился по цене автотранспорта	70 771			
		Приобретение новой вычислительной техники	шт.	45	5 850	2 925	69	-2 856	ввод оборудования перенесен на август	69			
		Внедрение АСКУЭ Бытовых потребителей	шт.	5290	130 823	58 144	44 202	-13 942	работы выполняются согласно поступления материалов	44 202			
		Прочие основные средства непрямого производственного назначения	шт.		6 500	2 800	2 895	95	перерасход сложился по цене оборудования	2 895			
		Строительство КЛ-0,4 кВ Хромтау	км	0,8 км			1539	1 539	доп. работы выполняются на общую экономию по ИП	1539			
		ЗНОМ -35 кВ для СПС	шт.	6			884	884	оборудование приобретается за счет общей экономии по ИП	884			
		Станок для РСГ	шт.				373	373	оборудование приобретается за счет общей экономии по ИП	373			
		Итого			939 970	137 901	179 480	41 579		179 480			