

Информация региональной электросетевой компании ТОО "Энергосистема" (передача и распределение электрической энергии) об исполнении инвестиционной программы за 2014 год

Инвестиционная программа утверждена приказом № 3-ОД от 29 октября 2014 года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актыобинской области и согласована Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актыобинской области от 19.11.2014г.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках**	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе ***								Разъяснение причин отклонения фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе						
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (объем передачи и распределения э/э)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы кол-во аварий								
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт 2013г. (тыс.кВтч)	факт 2014г. (тыс.кВтч)	факт 2013г.	факт 2014г.	план	факт	факт 2013г.	факт 2014г.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
1	передача и распределение энергии по Актыобинской области	Модернизация и реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иргиз" ПС 220/110/35 кВ "Чилисай"	шт.	2	2	2014 г.	281 677	281 704	28	согласно договорной цене	868 044					1 290 713	1 346 220	48%	48%	15,30	15,21	-	-	*						
2		Реконструкция ВЛ110 кВ "Кмперсай-Донское I" (установка П-образных опор), Строительство ВЛ-110 кВ "ПОШ-Западная" заход на 110/10 кВ ПС "Новая"	км	42,8 км	42,8 км		252 356	252 440	84																					
3		Реконструкция по средствам диспетчерского и технологического управления	шт.	61	61		5 537	5 537	0																					
4		Монтаж и реконструкция городских электрических сетей	км	9,08 км	9,08 км		27 195	27 195	0																					
5		Внедрение новой автотехники	ед.	17	17		116 736	116 736	0																					
6		Приобретение новой вычислительной техники	шт.	57	57		5 253	5 253	0																					
7		Внедрение АСКУЭ Бытовых потребителей	шт.	9 335	9 335		147 233	147 349	116																					
8		Прочие основные средства непрямого производственного назначения	шт.	89	89		5 500	5 508	8																					
9		Модернизация и реконструкция по районным электрическим сетям	ед.,км	1ед.,3,5км	1ед.,3,5км		14 768	14 768	0																					
10		Приобретение оборудования для службы подстанций, городских электрических сетей	шт.	5	5		11 553	11 553	0																					

* Полезный отпуск в 2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличился на 55,5 млн.кВтч или на (4,3%), что связано с естественным приростом объема потребления. Нормативно-технические потери по итогам 2014 года составляют 241 533 тыс.кВтч. или 15,21%. Отклонение величины нормативно-технических потерь от утвержденных в тарифе 2014 года (249 674 тыс.кВтч) составило -8 141 тыс.кВтч (-3,26%) и связано со снижением объемов транспортировки электроэнергии. Снижение потерь с 15,30% до 15,21% связано с реализацией мероприятий направленных по снижению потерь. В 2013г., 2014г. в компании не зарегистрированы аварии и отказы I степени, отказы II степени снились с 41 (2013г.) до 17 (2014г.).