

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2021 год

Инвестиционная программа утверждена приказом №33-ОД от 24.02.2022г. Департамента Кошгета по регулированию естественных монополий МИЭРК по Актобеской области и приказом № 4-ОД от 24.02.2022г. Управлением энергетика и ЖКХ Управлением энергетика и ЖКХ

№ п/п	Наименование регулируемых услуг (оператор, регулировочная категория)	Информация о наименовании и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма инвестиционной программы (процент)	Отчет о приростах и убавках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы - тыс тенге		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (процента) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе						Разъяснение причины отклонения достигнутых фактически показателей от показателей, утвержденных в инвестиционной программе	Оценка выполнения качества и надежности предоставления услуг (стоимость, работ)				
		Наименование мероприятий		Единица измерения		план	факт			План	Факт	отклонение	причина отклонения	Амортизация	Прочие	Бюджетная	Учитывая	февр 2021г	февр 2021г	февр 2021г	февр 2021г			план	факт	февр 2020г	февр 2021г
		план	факт	план	факт																						
						план	факт			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								
1	периодическая «Энергия» по Актобеской области	Модернизация и реконструкция высоковольтного подстанционного оборудования. ПС 110/10 кВ «ЮШП» - замена МВ-110кВ «ЭТ», «ЭТД» 3 на заводской БЭЗ-110кВ (с заменой РПС на ОМН 110кВ) ПС 110/35/10 кВ «Янги» - замена МВ-110кВ "1" - 2Т на ВГТ-110кВ (с заменой шкафа РЗА), ПС 110/35/10 кВ «Мартко» - замена МВ-110кВ «Т», «СМД» 10кВ на ВГТ-110кВ (с заменой РЗД-110кВ) ПС 110/10кВ «Сель», ПС 110/10кВ «Малая» - замена аккумуляторных батарей в ОПУ ПС 110/10кВ «ЮШП» - модернизация средств РЗА в ОПУ с заменой шкафов РЗС и ОМД ПС 110/35/10кВ «Караула» ПС 110/35/10кВ «Пискара» - замена ввод 110кВ, замена МВ 10кВ на ВЛ-10 кВ на ПС 110/10 кВ «Ярсаган», ПС 110/10 кВ «Кривая», ПС 110/10 кВ «ЮШП»	шт	33	33	455 778	446 365	-9 413	по стоимости оборудования в результате проведения тендерных процедур	446 365					февр 2021г	февр 2021г	февр 2021г	февр 2021г									
2		Модернизация и реконструкция по Актобеским городским электрическим сетям	км/об	6,31 км/ед	6,12 км/ед	127 310	113 052	-14 258	по стоимости оборудования в результате проведения тендерных процедур	113 052																	
3		Модернизация и реконструкция по районным электрическим сетям	км/об	11,34 км/ед	12,11 км/ед	94 271	92 634	-1 637	по стоимости оборудования в результате проведения тендерных процедур	92 634	1,3%	7,2%	66%	80,6%	13,10%	12,89%											
4		Приобретение средств измерения и приборов	шт	12	32	10 072	11 788	1 716	за счет дополнительного приобретения средств измерений	11 788																	
5		Строительство и реконструкция здания и сооружений	шт	2	2	44 643	44 643	0		44 643																	
6		Реконструкция и расширение средств диспетчерского и технологического управления	шт	1	1	1 664	1 664	0		1 664																	
7		Приобретение автотранспортных средств для СМТ	ед	10	11	166 179	170 859	4 680	за счет доп. приобретения автотранспорта	170 859																	
8		Ремонт, приведший к увеличению стоимости основных средств	шт	10	17	26 689	28 494	1 805	за счет увеличения объема работ	28 494																	
9		Модернизация и обновление IT-технологий, оборудования АСКУЭ	шт	174	174	46 523	38 020	-8 503	по стоимости оборудования в результате проведения тендерных процедур	38 020																	
	Приобретение инструментов и приспособлений Итого	шт	30	33	3 768	3 790	22		3 790																		
					976 897	951 309	-25 588		951 309																		



(ФЮ год/кв./дн)

А.Ж. Кисметов (дата, место печати)